

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาค้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านชานา	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านชานา จากไร่นางบุญส่ง ไทรงาม ถึง ไร่นายกิติ พูลสวัสดิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด)	กองช่าง	371,000	371,000		371,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	ติดตั้งคาร์ดเรล หมู่ที่ 2 บ้านชานา	ติดตั้งคาร์ดเรล หมู่ที่ 2 บ้านชานา บริเวณหน้าบ้านนายจำรัส ทนอิม ยาว 32 เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด)	กองช่าง	85,000	85,000		73,900	11,100	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
3.	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากไธ่ นายประเชษฐ รุ่งเที่ยง ถึง นานายเชต สีนาก กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกกริ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอรกริดไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	99,000	99,000		99,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้ จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง ไธ่ นายบุญเชิด ม่วงน้อย กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกกริ่งไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอรกริดไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	235,000	235,000		235,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
5.	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จากบ้านนายอริญ ภูมิพฤษ์ ถึง บ้านนายณรงค์ ปิ่นแก้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอรกริดไม่น้อยกว่า 462 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	241,000	241,000		241,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
6.	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านในดง	ก่อสร้างถนน คสล. ทางเชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านในดง จุดที่ 1 บริเวณบ้านนางระเบียบ ช้างพลาย กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมหูช้าง 5 ตารางเมตรฝั่งท่อคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางดารา ลำทะแย กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กหูช้าง 5 ตารางเมตร หินปูปรับพื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง ใหญ่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	111,000	111,000		111,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
7.	ก่อสร้างถนน หินคลุกพร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง	ก่อสร้างถนน หินคลุกพร้อมฝั้งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ถึง ไร่ นางอุสาห์ เชื้อไย โดยทำการถมดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.70 เมตร ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตรวางบ่อพักขนาด กว้าง 0.70 เมตร สูง 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 6 บ่อ พร้อมวางท่อคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 54 ท่อน ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	164,000	164,000		164,000	-			✓		รอ ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
8.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝักปิดหมู่ที่ 1 บ้านในดง	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝักปิดหมู่ที่ 1 บ้านในดง จากศาลากลางหมู่บ้าน ถึง เหมืองสาธารณะ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 74.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 6 ท่อน ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	241,000	241,000		240,500	500	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 1 บ้านในดง	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ที่ 1 บ้านในดง จากบ้านนายสนม เข้มเกษร ถึง บ้านนายสุทธิพงษ์ เอ็มโอยฐ์ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	161,000	161,000		159,800	1,200	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
10.	ชุดฝึ่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านในดง	ชุดฝึ่งท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านในดง บริเวณบ้านนางกมลรัตน์ แยม น้อย โดยทำการชุดฝึ่งท่อคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน พร้อมลงดินกลบหลังท่อกว้าง 1.50 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.60 เมตร จำนวนดินไม่น้อยกว่า 21 ลูกบาศก์เมตร ลงลูกรัง 1.50 เมตร จำนวนลูกรังไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	32,800	32,800		32,700	100			✓		รอดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
11.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดูพร้อมฝาดูหมู่ที่ 4 บ้านใหม่	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดูหมู่ที่ 4 บ้านใหม่ จากบ้านนางต้น เมืองเงิน ถึงนางางจรีชา ช้างน้ำ กว้าง 0.60 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 เมตร พร้อมฝาดู ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	209,000	209,000		209,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.	ขุดฝังท่อระบายน้ำหมู่ที่ 4 บ้านใหม่	ขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ บริเวณบ้านนายไพฑูณ ช้างน้ำ โดยทำการขุดฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 15 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	25,000	25,000		-	25,000				✓	ไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
13.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดูดน้ำที่ 5 บ้านในดง	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดูดน้ำที่ 5 บ้านในดง บริเวณที่ทำการอบต.แห่งใหม่ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.60 เมตร พร้อมฝาดูดน้ำเหล็กเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร จำนวน 135 ตารางเมตร ฝังท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว จำนวน 6 ท่อน ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	430,000	430,000		430,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
14.	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านในดง	วางท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านในดง จากบ้านนายประจักษ์ เนียมแสง ถึง บ้านนายกลม ขวนสำราญ โดยทำการขุดฝังท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 78 ท่อน (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	57,000	57,000		55,700	1,300	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562								
15.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝักปิดหมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝักปิดหมู่ที่ 6 บ้านหนองค่างจากร้านค้านางเรียบ สุวรรณรัตน์ ถึงไร่นางเก็บ เนียมเกิด กว้าง 0.4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 0.65 เมตร พร้อมฝักปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 34 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	253,000	253,000		253,000	-	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ
16.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 บ้านในดง	บริเวณซอยในโรงเรียนบ้านในดง ระยะทาง 120 เมตร	กองช่าง	46,381			46,381.18	-	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ
17.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 2 บ้านชาวนา	จากประปาหมู่ที่ 2 ถึง คลองชลประทานสายสองระยะทาง 230 เมตร	กองช่าง	87,250			87,250.31	-	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
18.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้	จากบ้านนายนิยม สีนาก ถึง บ้านนายลำจวน สักคีณรังค์ ระยะทาง 100 เมตร	กองช่าง	34,961			34,960.90	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
19.	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านชานา	บริเวณทางลงวัดชานา	กองช่าง	211,000	211,000		211,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
20.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้านหัวเข้	จากบ้านนางถนอม ทับน้อย ถึง บ้านนายเสา สุขสวัสดิ์ ระยะทาง 440 เมตร	กองช่าง	128,240			128,237.88	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
21.	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 บ้านใหม่	จากถนนท่ายาง - หอนงจอก ถึง บ้านนางสาวนันทวัฒน์	กองช่าง	96,000			-	96,000				✓	ไม่ได้ดำเนินการ
22.	ชุดฝึ่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง	ชุดฝึ่งท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านหนองค่าง บริเวณไร่นาขวน ชัยรูป โดยทำการชุดฝึ่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาดกว้าง 0.50*0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวน 2 หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบอบต. กำหนด)	กองช่าง	23,000	23,000 โอนเพิ่ม		-	-				✓	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
23.	ปรับปรุงถนนลูกรัง	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านในดง บริเวณ จากเหมืองส่งน้ำเพื่อการเกษตร ถึง บ้านนางมณี เต้าทอง ถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง 2 เมตร ยาว 77 เมตร หนา 0.60 เมตร ทำการขยายถนน กว้าง 3 เมตร ยาว 77 เมตร ดินหนา เฉลี่ย 0.60 เมตร ใช้ปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า 78 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	24,900	24,900 โอนเพิ่ม		-	-				✓	ไม่ได้ดำเนินการ
24.	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านบ้านใหม่	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านบ้านใหม่ จากบ้านนายทัด พุ่มพวง ถึง บ้านนายสมชาย เสือนาค ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	109,500	109,500 โอนเพิ่ม		-	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562								
25.	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านในดง	ก่อสร้างเหมืองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านในดง บริเวณหลังอาคารผู้สูงอายุ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝาปิดบ่อพักขนาด กว้าง 1.25 * 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลึก 2.50 เมตร จำนวน 1 บ่อ ฝิ่งท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 ท่อนท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว จำนวน 3 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	197,000	197,000 โอนเพิ่ม		196,600	400	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
26.	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 6 (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	299,000	299,900 โอนเพิ่ม		-	-				✓	ไม่ได้ดำเนินการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	อบรมอาชีพสำหรับประชาชน		กองสวัสดิการฯ	40,000	40,000		26,005	13,995	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	จัดสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์		กองสวัสดิการฯ	4,642,000	4,941,600 โอนสด งบประมาณ 4,471,480		4,434,800	36,680	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	สนับสนุนองค์กรสวัสดิการชุมชน		กองสวัสดิการฯ	100,000	100,000		100,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.	บำบัดฟื้นฟูสภาพทางกายผู้พิการและผู้สูงอายุติดเตียง		กองสวัสดิการฯ	19,520	19,520		19,520	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
5.	เกษตรอินทรีย์เพื่อชีวิตพอเพียง		กองสวัสดิการฯ	40,000	40,000		19,700	20,300	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
6.	เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน		กองสวัสดิการฯ	60,000	60,000		47,050	12,950	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
7.	ส่งเสริมสุขภาพผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส		กองสวัสดิการฯ	30,000	30,000		-	30,000				✓	ไม่ได้ดำเนินการ
8.	พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ		กองสวัสดิการฯ	30,000	30,000		30,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.	สภาเด็กและเยาวชนอาสาทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม		กองสวัสดิการฯ	30,000	30,000		29,300	700	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
10.	กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการเด็ก		กองสวัสดิการฯ	40,000	40,000		40,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.	ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ		กองสวัสดิการฯ	20,000	20,000		20,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลบ้านในดง		กองสวัสดิการฯ	300,000	300,000		299,000	1,000	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ





ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/ โอน/ เปลี่ยนแปลง	เงิน สะสม 2562							
6.	พัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็กและเยาวชน		กอง การศึกษาฯ	30,000	30,000		30,000	-	✓				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
7.	พัฒนาทักษะภาษามุ่ง หน้าสู่ AEC		กอง การศึกษาฯ	80,000	80,000		42,000	38,000	✓				ดำเนินการ แล้วเสร็จ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562								
1.	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ		สำนักปลัด	40,000	24,000 โอนเพิ่ม 9,000 คงเหลือ 33,000		30,264	2,736	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	แข่งขันกีฬาอบต.บ้านโนนคงสัมพันธ์ด้านยาเสพติด		กองการศึกษาฯ	120,000	100,000 โอนเพิ่ม 20,000 คงเหลือ 120,000		119,670	330	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	แข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กองการศึกษาฯ	10,000	10,000		10,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562								
1.	เผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่าช้าง และงานพระนครคีรี		สำนักปลัด	20,000	20,000		20,000	-	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	สร้างป้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านในดง	บริเวณบ้านนายกลม ชวนสำราญ กว้าง 3.10 เมตร สูง 2 เมตร ป้ายหินแกรนิต 2.99 ตารางเมตร ดินถม กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร ลึก 3 เมตร	กองช่าง	71,000	71,000		-	71,000				✓	ไม่ได้ดำเนินการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562								
1.	รณรงค์การกำจัดขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน		สำนักปลัด	60,000	60,000		60,000	-	✓					ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	มหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง		กองการศึกษาฯ	20,000	150,000 โอนลด 131,000 คงเหลือ 19,000		19,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	ครอบครัวสุขสันต์ผู้สูงอายุศสส		กองการศึกษาฯ	50,000	50,000 โอนลด 10,000 คงเหลือ 40,000		35,100	4,900	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.	ร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย		กองการศึกษาฯ	40,000	40,000		40,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  
แผนบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น 2562	งบประมาณและที่มา		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง	เงินสะสม 2562							
1.	บริหารอำนาจการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		สำนักปลัด	20,000	20,000 โอนลด 7,000 คงเหลือ 13,000		13,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต		สำนักปลัด	20,000	10,000 โอน เพิ่ม 10,000 งบประมาณ 20,000		20,000	-	✓				ดำเนินการแล้วเสร็จ